

Заключение № 3
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на
финансовое обеспечение расходных обязательств Пригородного сельского
поселения Крымского района по участию в предупреждении чрезвычайной
ситуации в 2022 году»

31.01.2023

г. Крымск

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Пригородного сельского поселения Крымского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации в 2022 году» (далее – Заключение) контрольно-счетной палатой муниципального образования Крымский район подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования Крымский район, утверждённым Решением Совета муниципального образования Крымский район от 10.11.2021 № 133, иными нормативными правовыми актами РФ, а также на основании пункта 2.1 плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский район на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский район от 27.12.2022 № 24, а также на основании распоряжения председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский район от 10.01.2023 № 3-э «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в связи с поступившим в контрольно-счетную палату муниципального образования Крымский район с письменного обращения главы Пригородного сельского поселения Крымского района № 355/12.

Цель мероприятия: проверка выполнения в 2022 году отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Пригородного сельского поселения Крымского района», действующей в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения», реализуемой на территории Пригородного сельского поселения Крымского района на предмет неисполнения программы, неосвоения бюджетных средств, а так же недостижения целевых показателей предоставления субсидии, субвенций межбюджетных трансфертов.

Объект мероприятия: администрация Пригородного сельского поселения Крымского района.

Должностные лица объекта контроля в проверяемый период:

- Лазарев В.В. - глава Пригородного сельского поселения Крымского района с 14.09.2018 года (распоряжение администрации Пригородного сельского поселения Крымского района от 14.09.2018 № 98-рк) по настоящее время.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Пригородного сельского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы, финансовые документы и иные документы, подтверждающие реализацию мероприятий программы в 2022 году.

Исследуемый период: с 01.01.2022 года по 30.12.2022 года.

Даты начала и окончания мероприятия: 10.01.2023 года по 31.01.2023 года.

1. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

- проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Пригородного сельского поселения Крымского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации в 2022 году в рамках заключенного с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края соглашения от 01.07.2022 №335/12;

- анализ выполнения в 2022 году мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Пригородного сельского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы;

- выявление неосвоения бюджетных средств, а также недостижения целевых показателей предоставления субсидии, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.

2. Общие положения

Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района (далее - Администрация) руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пригородного сельского поселения Крымского района, в целях оптимизации расходов местного бюджета и установления единых правил формирования муниципальных программ утвердила постановлением администрации Пригородного сельского поселения Крымского района от 30 сентября 2014 года № 230 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Пригородного сельского поселения Крымского района» (далее – Порядок разработки программ).

Порядок разработки программ определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности Пригородного сельского поселения Крымского района, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Пригородного сельского поселения Крымского района, повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизацию расходов бюджета Пригородного сельского поселения Крымского района.

3. Результаты экспертно-аналитического мероприятия

Между министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и администрацией Пригородного сельского поселения Крымского района было заключено соглашение от 01.07.2022 № 355/12 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету Пригородного сельского поселения Крымского района» на проведение экстренных мероприятий по расчистке русел рек Псыж, Шибик, Шидс, Вторая от поваленных деревьев и других древесных остатков на сумму 5 652 264 (пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля.

Согласно расходного расписания от 28.06.2022 № 820/00104/073 лимиты министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края были доведены в размере 5 595 700,00 рублей, софинансирование составило 56 800,00 рублей.

В соответствии с п.9 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены четыре муниципальных контракта:

Контракт № 105 от 13.09.2022 с ИП Кривченко Диляра Капизовна, предметом которого является проведение экстренных мероприятий по расчистке русла реки Шидс от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на сумму 779 504,40 рублей.

Согласно пункта 1.3 муниципального контракта от 13.09.2022 №105 срок выполнения работ с 16.09.2022 по 02.12.2022.

Мероприятия по расчистки русла реки Шидс выполнены в полном объеме (согласно акта выполненных работ 02.12.2022 № 1 на общую сумму 799 504,40 рублей).

Оплата за выполненные работы произведена администрацией Пригородного сельского поселения платежным поручением от 12.12.2022 № 505708 подрядчику (ИП Кривченко Диляра Капизовна) в сумме 779 504,40 рублей, согласно акта выполненных работ от 02.12.2022 № 1.

Контракт № 136 от 18.11.2022 с ООО «Консортиум», предметом которого является проведение экстренных мероприятий по расчистке русла реки Шибик от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на сумму 1 949 623,20 рублей.

Согласно пункта 1.3 муниципального контракта от 18.11.2022 №136 срок выполнения работ с 18.11.2022 по 28.12.2022.

Мероприятия по расчистки русла реки Шибик выполнены в полном объеме (согласно акта выполненных работ 08.12.2022 № 1 на общую сумму 1 949 623,20 рублей.)

Оплата за выполненные работы произведена администрацией Пригородного сельского поселения платежным поручением 12.12.2022 № 505707 подрядчику (ООО «Консортиум») в сумме 1 949 623,20 рублей, согласно акта выполненных работ от 08.12.2022 № 1.

Контракт № 104 от 13.09.2022 с ИП Кривченко Диляра Капизовна, предметом которого является проведение экстренных мероприятий по расчистке русла реки Вторая от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на сумму 1 948 759,20 рублей.

Согласно пункта 1.3 муниципального контракта от 13.09.2022 №104 срок выполнения работ с 13.09.2022 по 02.12.2022.

К муниципальному контракту от 13.09.2022 № 104 составлено дополнительное соглашение от 02.12.2022 № 1, согласно которого в связи с увеличением вывоза общей массы древесных остатков, не предусмотренных в расчетах ЛРСР, а также неблагоприятных метеорологических условий в районе проведения работ, продлен срок выполнения работ по муниципальному контракту по 20.12.2022.

Мероприятия по расчистки русла реки Вторая выполнены в полном объеме (согласно акта выполненных работ 16.12.2022 № 1 на общую сумму 1 948 759,20 рублей).

Оплата за выполненные работы произведена администрацией Пригородного сельского поселения платежным поручением от 25.12.2022 № 750402 подрядчику (ИП Кривченко Диляра Капизовна) в сумме 1 948 759,20 рублей, согласно акта выполненных работ от 16.12.2022 № 1).

Контракт № 96 от 18.08.2022 с ИП Кривченко Диляра Капизовна, предметом которого является проведение экстренных мероприятий по расчистке русла реки Псыж от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на сумму 974 377,20 рублей.

Согласно пункта 1.3 муниципального контракта от 18.08.2022 №96 срок выполнения работ с 18.08.2022 по 01.11.2022.

Мероприятия по расчистки русла реки Псыж выполнены в полном объеме (согласно акта выполненных работ 10.10.2022 № 1 на общую сумму 974 377,20 рублей).

Оплата за выполненные работы произведена администрацией Пригородного сельского поселения платежными поручениями от 14.10.2022 № 715324 на сумму 9 750,90 рублей и от 14.10.2022 №715323 на сумму 964 626,30 рублей подрядчику (ИП Кривченко Диляра Капизовна) согласно акта выполненных работ от 10.10.2022 № 1.

Выводы

Объем проверенных бюджетных средств составил 5 652 264,00 рублей. Выделенные средства краевого и местного бюджетов администрацией Пригородного сельского поселения Крымского района использованы в полном объеме в соответствии с условиями соглашения от 01.07.2022 № 355/12 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету Пригородного сельского поселения Крымского района» и

муниципальных контрактов №96 от 18.08.2022, №104 от 13.09.2022, №105 от 13.09.2022, №136 от 18.11.2022.

Председатель контрольно-
счетной палаты муниципального
образования Крымский район



А.В. Одольская

2 28 07